



Comuna Fărcașa

JUDEȚUL MARAMUREȘ

Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buz

2013-10-01 11:30:21

Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzesti, in vederea introducerii in circuitul turistic”

Data semnarii contractului de finantare: 12.04.2012

Valoarea totala a proiectului:3.940.916,86 lei

Valoarea totala eligibila a proiectului:2.433.579 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 2.199.225,34 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 185.682,08 lei

Co-finantare eligibila a beneficiarului: 48.671,58 lei

Valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile: 575.597,24 lei

Valoarea neeligibila inclusiv TVA aferenta acesteia: 931.740lei

Durata de implementare a proiectului: 28 luni

Amplasamentul: comuna Farcasa, localitatea Buzesti, strada Transilvaniei, FN

Sursa de finantare: MDRT prin POR 2007-2013, axa prioritara 5 „dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, domeniul major de interventie 5.1. „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe”

Obiectivele proiectului sunt:

- Restaurarea bisericii monument istoric, inclusiv a picturii interioare
- Constructia unui altar de vara
- Constructia unei porti din lemn, realizarea imprejmuirii
- Constructia unui punct de informare
- Modernizarea drumului de acces la biserica monument, pe o lungime de cca 80m, amenajarea de locuri de parcare
- Amenajarea incintei ansamblului arhitectural, prin realizarea de alei interioare,

Se asigura publicitate proiectului pe pagina proprie in lunile de implementare:

1 - demarare proiect,

S-au demarat procedurile pentru achizitiile publice de servicii necesare implementarii proiectului.

Actualizari in lunile 5, 12, 20, 28.

Actualizare luna septembrie 2012(luna a-5-a de implementare)

- Proiectul se afla in etapa de derulare a procedurilor de achizitii pentru executia de lucrari

- S-au realizat activitatile de informare si publicitate, asa cum au fost ele prevazute in cadrul proiectului, in sensul montarii de panouri de informare, a montarii de bannere, a editarii de pliante informative, a realizarii de afise publicitare, a organizarii evenimentului de lansare

Actualizare, luna a 12 a

Proiectul „Restaurarea Bisericii de lemn din Buzesti, comuna Farcasa- jud. Maramures, in vederea introducerii in circuitul turistic”, finantat prin POR, axa 5, domeniul de interventie 5.1, se afla in luna a 12-a de implementare.

De la semnarea contractului de finantare, considerata luna 1 de implementare, au fost demarate procedurile de achizitii publice, care au fost integral finalizate si au fost demarate lucrarile propriu-zise de restaurare a bisericii monument.

In luna anterioara a fost depusa documentatia pentru obtinerea prefinantarii, reprezentand maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului, care, conform contractului de finantare va trebui sa fie decontata in termen de 45 de zile.

Actualizare luna a 24(aprilie 2014)

Proiectul resaurarii BISERICII de Lemn este realizat in proportie de peste 85%

A fost inlocuita sindrila de pe acoperis in totalitate,s-au refacut turlele, a fost consolidata fundatia si s-a inlocuit pardoseala iar in interior se lucreaza la restaurarea picturii.A fost construit un Altar de vara,clopotnita si un punct de informare turistica.Au fost executate lucrari de decopertare ale solului urmate de insamantare cu gazon.Deasemenea s-au construit alei pavate cu piatra naturala sau turnate din beton.Pentru o mai judicioasa folosire a spatiilor a fost nevoie ca cele 5 morminte ,aflate in spatele Bisericii, sa fie stramutate in fata monumentului istoric urmand sa fie executata si o imprejmuire specifica monumentelor funerare.In acest caz au fost respectate toate procedurile legale.S-au montat lampadare si reflectoare care sa puna in valoare monumentul pe timp de noapte.A fost executat si gardul imprejmuitor precum si o poarta de intrare monumentala.Mai sunt de executat lucrari la drumul de acces,amenajare parcari,pictura interioara si mici retusuri.Constructorul estimeaza ca lucrarea sa fie terminata pana in luna august 2014

Proiectul este finalizat iar obiectivul este introdus in circuitul turistic.

Fotografii pe pagina de Facebook: Comuna Farcasa Maramures/albumul "Biserica de lemn din Buzesti"

Informatii despre proiect:

1. Rodica Giurgiu - responsabil achizitii publice
2. Adeuta Busecan - responsabil financiar
3. Adela Ungurusan - manager proiect